

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - П'ядицька сільська рада ОТГ
Генпідрядник - ПП "Електропожежсервіс"
Субпідрядник -
Договір № від "" року
Найменування будови та її адреса - Встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в Великокам'янському ліцеї в с. Велика Кам'янка П'ядицької сільської ради ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області.
Найменування об'єкта - Школа
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за *30 листопада* 2020 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів	Виконано робіт (витрати), грн.	
1				5	6	7	8	9	10
1	Словіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	M10-668-2	шт	9	240,08	235,87	0,81 0,19	2161	28,8 0,02
2	Словіщувач пожежний димовий	S1512-1 варіант 5	шт	9	158,11	-	-	1423	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	M10-668-1	шт	14	124,55	117,94	3,15	1744	22,4
4	Сповісвач пожежний тепловий	C1512-1 варіант 6	шт	14	86,71	-	0,75	1214	0,14
5	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	M10-682-1	шт	2	555,87	532,61	-	1112	12,8
6	Оповісвач "Вихід"	C1512-1 варіант 9	шт	2	405,97	-	-	812	-
7	Пульт керування виносний ВПК	M10-683-10	шт	2	292,54	266,30	-	585	6,4
8	Сповісвач пожежний ручний	C1512-1 варіант 8	шт	2	153,01	-	-	306	-
9	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	E21-13-1	100м	4	513,23	508,88	4,35	2053	25,04
10	Кабель пожежної сигналізації ПСВВнг 6x0,22	C157-226	1000м	0,3	3674,58	-	2,05	1102	0,1
11	Кабель пожежної сигналізації ПСВВнг 4x0,22	варіант 3 C157-226	1000м	0,1	3062,58	-	-	306	-
12	Прокладання коробів пластикових	варіант 1 E21-12-2	100м	2,2	2694,56	2605,30	69,58	5928	72,16
13	Короб пластиковий 15x10	C157-226 варіант 2	1000м	0,22	4541,58	-	32,78	999	0,89
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							19745	167,6 1,15
I.	Разом прями витрати		грн.					19745,00	167,60 1,15
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					6384,00	
	- заробітна плата		грн.					13140,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					221,00	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					93,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					5863,00	1,15 15,11
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					25608,00	-
V.	У тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати У тому числі: - Кошти на здійснення технічного нагляду	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.46	грн. грн. грн. грн.					384,00 384,00	182,71 1,15
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток (6,8)		грн. грн.					25992,00 1250,00	182,71 1,15
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					226,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн. грн. грн.					26858,00 27468,00	182,71 1,15
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції (без ПДВ) 1. Разом 2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів 3. Зворотні суми		грн. грн. грн. грн.					27468,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.-п.1-п.2-п.3) - Єдиний податок за ставкою 3% Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) Податок на додану вартість Всього за актом	Розрахунок N П-137 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн. грн. грн. грн. грн.					27468,00 850,00 28318,00 5663,60 33981,60	
XI.	У тому числі: зворотні суми							182,71 1,15	182,71 1,15

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 15180 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 13140 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 93 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1947 грн..

М. П. Замовник
М. П. Генеральник (підрядник)
М. П. Субпідрядник



" 20 " 11 2020 року
" 20 " 11 2020 року
" " " 20__ року